

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRAS LICITADAS AL 31/01/10

Nro.	Código Seop	Nombre Obra	Infraestructura	Origen de Los Fondos	Recursos	Modalidad	Localidad	Departamento	Presupuesto Oficial	Fecha Licitación	Plazo Obra	Situación
1	40124	Construcción de Defensas en Obras de Artes Mayores en Puente Sobre Río Zerda - R. P. N° 324 - Licitación Privada N° 01/08	Obras Viales	Fondos Nacionales	S. S. R. H. N.	Contrato	Santa Lucia	Monteros	\$ 1.113.453,00	11/07/08	3	Licitada
2	40120	Construcción de Defensas en Obras de Artes Mayores en Puente Sobre Río Lules - R. P. N° 301 - Licitación Privada N° 03/08	Obras Viales	Fondos Nacionales	S. S. R. H. N.	Contrato	Lules	Lules	\$ 2.356.671,00	08/09/08	5	Licitada
3	40123	Construcción de Defensas en Obras de Artes Mayores en Puente Sobre Arroyo Totorillas - R. P. N° 307 - Licitación Privada N° 02/08	Obras Viales	Fondos Nacionales	S. S. R. H. N.	Contrato	Santa Lucia	Monteros	\$ 275.647,00	08/09/08	3	Licitada
4	40121	Construcción de Defensas en Obras de Artes Mayores en Puente y Badén Sobre Río Zerda - R. P. N° 307 - Licitación Privada N° 05/08	Obras Viales	Fondos Nacionales	S. S. R. H. N.	Contrato	Santa Lucia	Monteros	\$ 221.393,00	09/09/08	3	Licitada
5	40125	Construcción de Defensas en Obras de Artes Mayores en Puente Sobre Río Los Sosa - R. P. N° 324 - Licitación Privada N° 06/08	Obras Viales	Fondos Nacionales	S. S. R. H. N.	Contrato	Soldado Maldonado	Monteros	\$ 836.215,00	09/09/08	3	Licitada
6	40126	Construcción de Defensas en Obras de Artes Mayores en Puente Sobre Río Mandolo - R. P. N° 324 - Licitación Privada N° 04/08	Obras Viales	Fondos Nacionales	S. S. R. H. N.	Contrato	Monteros	Monteros	\$ 1.070.787,00	09/09/08	3	Licitada
7	40201	Desagues en Localidad de Rio colorado - Construccion de Alcantarillas - Tramo: Interseccion R. N. N° 157 - R. P. N° 323	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contrato	Rio Colorado	Leales	\$ 394.779,00	02/12/08	2	Licitada
8	40140	Avda. de Circunvalación Oeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán - Tramo IV: Avda. Leandro Alem - Avda. Jujuy	Obras Viales	Fondos Nacionales	Fondos Fiduciarios FFFIR	Contrato	San Miguel de Tucumán	San Miguel de Tucumán	\$ 7.519.716,00	11/12/08	16	Licitada

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRAS LICITADAS AL 31/01/10

Nro.	Código Seop	Nombre Obra	Infraestructura	Origen de Los Fondos	Recursos	Modalidad	Localidad	Departamento	Presupuesto Oficial	Fecha Licitación	Plazo Obra	Situación
9	40087	Enripiado de Ruta Provincial N°330 - Tramo: Alpachiri - Río Jaya	Obras Viales	Fondos Nacionales (DNI)	Programa interconexion de R. N. con R. P.	Contrato	Alpachiri	Chicligasta	\$ 10.676.000,00	24/06/2009	15	Licitada
10	40151	Tratamiento urbano, ensanche y repavimentacion de R. P. N° 329 - Tramo: Concepcion - Monteagudo	Obras Viales	Fondos Nacionales (DNI)	Programa interconexion de R. N. con R. P.	Contrato	Concepcion-Trinidad-Monteagudo	Chicligasta	\$ 48.684.000,00	25/06/2009	24	Licitada
11	40204	Repavimentación de RP N°307 - Tramo: El Infiernillo - Ampimpa	Obras Viales	Fondos Nacionales (DNI)	Programa interconexion de R. N. con R. P.	Contrato	Tafí del Valle - Amaicha del Valle	Tafí del Valle	\$ 49.275.971,00	07/07/2009	20	Licitada

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

AVANCES DE OBRAS EN EJECUCION AL 31/01/10

Nro	Código Seop	Nombre Obra	Infraestructura	Origen de Los Fondos	Recursos	Modalidad	Localidad	Departamento	Empresa Contratista	Presupuesto Oficial	Monto Contrato + Cuadros de Modificaciones	Fecha Licitación	Fecha Inicio de Obra	Fecha Fin de Obra	Plazo Obra Vigente	% de Avance	Situación
1	40036	Ruta Provincial N° 303 - Tramo: Cevil Pozo - Los Ralos	Obras Viales	BID	Programa Norte Grande	Contrato	Cevil Pozo - Los Ralos	Cruz Alta	Norgav S. A.	\$ 15.747.482,00	\$ 15.285.545,97	23/06/09	15/09/09	15/09/10	12	27,92	En Ejecucion
2	40042	Reconstrucción y ensanche de calzada en Ruta Provincial N° 302 - Tramo: Banda del Río Salí - Cevil Pozo	Obras Viales	BID	Programa Norte Grande	Contrato	Banda del Río Salí - Cevil Pozo	Cruz Alta	Ingeco S. A.	\$ 18.015.875,43	\$ 22.756.400,27	28/07/09	07/10/09	07/10/10	12	15,79	En Ejecucion
3	40045	Repavimentación de RP N° 307 - Tramo: Tafí del Valle - Amaicha del Valle - Límite con Catamarca - Sección I: km 59 - km 81	Obras Viales	Fondos Nacionales (DNV)	Programa interconexion de R. N. con R. P.	Contrato	Tafí del Valle	Tafí del Valle	Norgav S. A.	\$ 19.717.716,00	\$ 21.112.572,12	01/01/00	11/07/08	11/11/10	28	42,38	En Ejecución
4	40057	Avda. de Circunvalación Oeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán - Tramo III: Avda. Independencia -Avda. Leandro Alem	Obras Viales	Fondos Nacionales	Fondos Fiduciarios FFFIR	Contrato	San Miguel de Tucumán	San Miguel de Tucumán	Falivene Constructora SRL	\$ 11.788.442,00	\$ 14.117.293,23	17/07/07	24/07/08	24/03/10	20	67,77	En Ejecución
5	40083	Recuperacion, ensanche e Iluminación en R.P. N° 301 - Tramo El Manantial - Lules - Seccion I: Manantial - San Pablo	Obras Viales	Fondos Nacionales	Convenio DNV	Contrato	El Manantial - San Pablo	Lules	Ingeco S.A.	\$ 12.333.000,00	\$ 13.776.488,61	29/12/08	29/09/09	29/09/10	12	3,68	En Ejecucion
6	40084	Pavimentación de R.P. N° 318 - Tramo Timbó Viejo - Km 19 al 25	Obras Viales	Fondos Provinciales	Coparticipación Vial	Contrato	Timbó Viejo	Burruyacú	Sebastian Calleri Construcciones S.A.	\$ 2.702.314,00	\$ 3.228.997,72	27/11/07	23/06/08	23/12/08	8	-----	Obra no reiniciada, falta firma de Acta de Reinicio de Obras

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

AVANCES DE OBRAS EN EJECUCION AL 31/01/10

Nro	Código Seop	Nombre Obra	Infraestructura	Origen de Los Fondos	Recursos	Modalidad	Localidad	Departamento	Empresa Contratista	Presupuesto Oficial	Monto Contrato + Cuadros de Modificaciones	Fecha Licitación	Fecha Inicio de Obra	Fecha Fin de Obra	Plazo Obra Vigente	% de Avance	Situación
7	40093	Construcción Puente sobre Río Marapa - Ruta: Red Terciaria - Tramo: . R. P. N° 308 Yánima	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contrato	Yánima	J. B. Alberdi	Tensolite S. A.	\$ 1.002.444,00	\$ 1.041.181,38	16/12/08	14/12/09	14/05/10	5	10,62	En Ejecucion
8	40111	Repavimentación de R. P. N° 323 - Tramo Famaillá (R. N. N° 38) - Río Colorado (R. N. N° 157)	Obras Viales	Fondos Nacionales (DNV)	Programa interconexion de R. N. con R. P.	Contrato	Famaillá - Río Colorado	Famaillá	Sebastian Calleri Construcciones S.A.	\$ 8.057.000,00	\$ 8.848.142,65	26/06/07	03/03/08	03/12/09	13	95,04	En Ejecución
9	40143	Repavimentacion y Reparacion Puente s/ Río Pueblo Viejo R. P. N° 325 - Tramo: Monteros (R. N. N° 38) - Simoca (R. N. N° 157)	Obras Viales	Fondos Nacionales (DNV)	Programa interconexion de R. N. con R. P.	Contrato	Monteros - Simoca	Monteros	Ingeco S.A.	\$ 11.160.000,00	\$ 12.814.299,12	21/08/07	26/02/08	26/05/10	23	73,15	En Ejecución
10	40152	Repavimentacion de R. P. N° 308 Tramo: Alberdi - Lamadrid	Obras Viales	Fondos Nacionales (DNV)	Programa interconexion de R. N. con R. P.	Contrato	J. B. Alberdi - Lamadrid	Graneros	Perales Aguiar S. A.	\$ 22.155.810,83	\$ 22.155.810,83	05/03/08	19/05/09	19/03/11	22	9,21	En Ejecución
11	40191	Construcción nuevo puente s/Arroyo La Perdíz en R.P. N° 305 - Tramo: Pr. 14.500 (Empalme con R. P. N° 312)	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contrato	El Timbo	Burruyacú	Hugo Alberto Cerviño	\$ 1.524.203,00	\$ 1.517.901,07	02/12/08	-----	-----	6	-----	Contrato firmado - Obra a comenzar

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRAS TERMINADAS AL 31/01/10

Nro.	Código Seop	Nombre Obra	Infraestructura	Origen de Los Fondos	Recursos	Modalidad	Localidad	Departamento	Empresa Contratista	Presupuesto Oficial	Monto Final de Obra sin Redeterminacion de Precios	Fecha Licitación	Fecha Inicio de Obra	Fecha de Fin de Obra	Plazo Final de Obra	Situación
1	40187	Reconstrucción puente s/Arroyo Camino vecinal a El Jardín - P. 2500 Alt R.P. 325 km 12 Comuna Yerba Buena - Dpto. Simoca	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contrato	Yerba Buena - El Jardín	Simoca	Hugo Alberto Cerviño	\$ 229.272,00	\$ 274.222,75	22/04/08	18/12/08	18/03/09	3	Terminada
2	40188	Reconstrucción puente zanjón La Ramada - Camino vecinal La Ramada de Abajo Pr. 0,800 Km. Sur altura R. P. N° 317 km 7,5 - Comuna La Ramada y La Cruz	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contrato	La Ramada de Abajo	Burruyacú	Hugo Cerviño Construcciones	\$ 247.355,00	\$ 314.143,48	10/09/08	17/07/09	17/11/09	4	Terminada
3	40190	Nuevo puente s/Arroyo La Perdiz - R.P N° 305 - Pr 9,440 Tramo: Río Sali - Las Salinas	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contratacion Directa	Burruyacu	Burruyacú	Tensolite S.A.	\$ 500.032,00	\$ 500.032,00	29/11/07	15/01/08	30/11/08	10 Meses y 15 Días	Terminada
4	40192	Nuevo puente s/Arroyo La Perdiz - R.P. N° 312 - Intersección con R.P. N° 305 Tramo: R.P N° 318 - Timbó Viejo	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contratacion Directa	Burruyacu	Burruyacú	Tensolite S.A.	\$ 457.310,00	\$ 457.310,00	29/11/07	15/01/08	31/10/08	9 Meses y 16 Días	Terminada
5	40193	Nuevo puente s/Arroyo La Perdiz - R.P. N° 305 - R.P N° 312 - R.P N° 318 Tramo: Camino vecinal sin progresiva	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contratacion Directa	Burruyacu	Burruyacú	Tensolite S.A.	\$ 518.206,00	\$ 518.205,89	29/11/07	15/01/08	15/11/08	10 Meses	Terminada
6	40194	Construcción de salto hidráulico en Arroyo La Perdiz - Intersección R.P. N° 305 - R.P. N° 318	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contratacion Directa	Burruyacu	Burruyacú	Tensolite S.A.	\$ 610.959,00	\$ 610.906,87	29/11/07	15/01/08	30/11/08	10 Meses y 15 Días	Terminada
7	40195	Construcción de defensa en Arroyo La Perdiz - R.P. N° 305 - Prog. 12,750 Tramo: Las Salinas - El Timbo	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contratacion Directa	Burruyacu	Burruyacú	Tensolite S.A.	\$ 201.757,00	\$ 201.755,20	29/11/07	15/01/08	30/09/08	8 Meses y 15 Días	Terminada
8	40199	Construcción de nuevo puente s/Arroyo la Perdiz. Conexión de R.P. N° 318 - Comuna Timbó Viejo	Obras Viales	Fondos Provinciales	Emergencia Hídrica Provincial	Contrato	El Timbo	Burruyacú	Hugo Alberto Cerviño	\$ 459.985,00	\$ 559.917,28	05/02/08	19/08/08	19/02/09	6	Terminada