OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROV. N° 307
RUTA: PROVINCIAL N° 307
TRAMO: EL INDIO - LA ANGOSTURA
SECCION: VARIANTE KM. 30.500 - EL FIN DEL MUNDO

DPV T

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
GANTT EXTENDIDO
EIA RP 307 - CAP 5 - GANTT XLS

RUBRO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUB.	NOVIEM.	DICIEM	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB	OCTUB	NOVIEM	DICIEM	ENERO	FEBRERO	MARZO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Movilizacion	50	50																							100
Acceso Puente I-Enlace Pte.I Pte II		15	16	12	16	18,5													5	7,5	10				100
LIMPIEZA DEL TERRENO																									
EXCAVACIONES																									
DEMOLICIONES																									
REFUERZO DE MUROS																									
ALCANTARILLA																									
GUARDARRUEDA Y CUNETA																									
BASE Y SUBBASE																									
BANQUINAS																									
PAVIMENTO Hª																									
PAVIMENTO ASFALTICO																									
IMPRIMACION BANQUINAS																									
BARANDAS Y DEFENSAS																									
Acceso Puente III		15	4	15	10	5													5	15	15	6	10		100
LIMPIEZA DEL TERRENO																									
MOVIMIENTO DE SUELOS																									
EXCAVACIONES																									
ALCANTARILLAS																									
TERRAPLENES ARMADOS 1ª ETAPA																									
TERRAPLENES ARMADOS 2ª ETAPA																									
GUARDARRUEDA Y CUNETA																									
BASE Y SUBBASE																									
BANQUINAS																									
PAVIMENTO ASFALTICO																									
IMPRIMACION BANQUINAS																									
BARANDAS Y DEFENSAS																									
Puente 1		15	21	18	21	15		6															4		100
ESTRIBOS																									
PISTA Y ESTRUCTURAS AUXILIARES																									
PREMOLDEADOS																									
MONTAJE Y LANZAMIENTO ESQUELETO																									
OBENQUES, RIENDAS Y POSTESADOS																									
TABLERO																									
LOSAS DE APROXIMACION																									
BARANDAS DEFENSAS JUNTAS																									
PINTURA																									
Puente 2				1	5	6	10	10	10	3	10	15	15	10									5		100
ESTRIBOS 1º ETAPA																									
PISTA Y ESTRUCTURAS AUXILIARES																									
PREMOLDEADOS																									
FUNDACIONES PILAS																									
MONTAJE Y LANZAMIENTO ESQUELETO																									
FUSTE DE PILAS																									
OBENQUES, RIENDAS Y POSTESADOS																									
TABLERO																									
ESTRIBOS 2ª ETAPA																									
LOSAS DE APROXIMACION																									
BARANDAS DEFENSAS JUNTAS																									
PINTURA																									
Puente 3					5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	2	6	5	5	5	5	5	4		100
ESTRIBOS 1º ETAPA																									
PISTA Y ESTRUCTURAS AUXILIARES																									
PREMOLDEADOS																									
FUNDACIONES PILAS																									
MONTAJE Y LANZAMIENTO ESQUELETO																									
FUSTE DE PILAS																									
OBENQUES, RIENDAS Y POSTESADOS																									
TABLERO																									
ESTRIBOS 2ª ETAPA																									
LOSAS DE APROXIMACION																									
BARANDAS DEFENSAS JUNTAS																									
PINTURA																									
Túnel			1	2	4	4	4	10	6	2	5	6	6	8	8	5	7	6	6	6	3		1		100
CONSOLIDACION CLAVE																									
ESTABILIZACION DE TALUDES																									
PORTAL SUR																									
EXCAVACION HASTIAL PILOTO																									
PORTAL NORTE																									
EXCAVACION OTRO HASTIAL																									
EXCAVACION CLAVE																									
BANQUEO																									
PAVIMEN TO																									
DEFENSAS																									
PINTURA																									
Varios	5	5	5	5	5	5	5	6	3	2	2	2	2	6	2	2	2	2	4	4	4	2	10	10	100
FORESTACION																									
INGENIERIA																									
SEÑALIZACION Y DEMARCACION																									
DOCUMENTACION CONFORME OBRA																									
PRUEBAS DE CARGA																									
OBRAS MITIGACION																									
Cierre																							50	50	100
LIMPIEZA																									
DESARMADO OBRADORES																									